

## SECRETARIA DE ESTADO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

## SUBSECRETARIA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

## RELACION DE OBRAS DEL 2008

Num.	OBRA 2008	MONTO APROBADO	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	AVANCE	CUB. NO.1	CUB. NO. 2	CUB. NO.3	CUB. NO.4	CUB. NO.5	CUB. NO. 6
<b>DISTRITO NACIONAL</b>											
1	Acondicionamiento de los Play Frente al Destacamento de la Policía COJPD (Adicional)	205,177.85	ing. Diego R. Jimenez	205,177.85		170,622.85					
	Acondicionamiento de los Play Frente al Destacamento de la Policía COJPD (Contrato Original)	141,677.15	ing. Diego R. Jimenez	55,909.08							
	Reparación Cancha Mixta el Manguito, Santo Domingo	420,108.23	Ing. Jacinto J. Fernandez M	410,513.60	82,102.72	159,133.89	112,378.92				
	Reparación 4 Plays de Baseball, Parroquia Cristo Rey, Santo Domingo	1,621,554.76	Ing. Hector Rafael Gloss Gomez	1,621,554.76		550,243.54					
	Remodelación Club Unión y Progreso	1,474,383.16	Arq. Mirtha A. Soriano	1,474,383.16	294,876.63						
1	Reparación Cancha Esc. Jiménez Moya, Sector Mata Hambre, Santo Domingo	1,712,108.08	Ing. Jacinto J. Fernandez M	1,712,108.08	342,421.61	642,631.68	526,462.19				
	Construcción Pabellón de Esgrima, Santo Domingo	51,262,880.96	CIA LESCHRRON	51,262,880.96	10,252,576.19						
	Construcción Pabellón de la Fama, Distrito Nacional	40,086,663.87	CIA LESCHRRON	39,307,079.72	7,861,415.94						
	Construcción Auditorio Ceremonial COJPD	54,143,104.19	CIA LESCHRRON	54,143,104.19	10,828,620.84						
	Reconstrucción cancha de Football Centro Olimpico JPD	5,400,000.00	NO CONTRATADA								
27	Terminación Edificio de Sedefir. COJPD	23,647,845.00	CIA PEÑA DURAN	23,642,871.61	4,728,574.32	6,554,789.14	6,447,497.03	2,723,874.17	2,153,251.70		
	Adendum al Contrato Adicional	5,890,904.00	CIA PEÑA DURAN	5,890,904.00		3,506,079.64	960,511.72				
	Pdte Contrato Original Edificio	5,415,091.76	CIA PEÑA DURAN	5,415,091.76							1,085,028.93
28	Reparación Cancha Mixta Club Bameso Santo Domingo	31,422,581.53	ING. JOSE LUIS FORTUNATO	27,741,590.16	5,548,318.03						
	<b>SUB-TOTAL DISTRITO NACIONAL</b>	<b>222,844,080.54</b>		<b>212,883,168.93</b>	<b>39,938,906.28</b>	<b>11,583,500.74</b>	<b>8,046,849.86</b>	<b>2,723,874.17</b>	<b>2,153,251.70</b>		<b>1,085,028.93</b>
<b>PROV. SANTO DOMINGO ESTE</b>											
	Reparación Play de Baseball Villa Carmen Distrito Nacional	750,540.00	NO CONTRATADA								
	Reconstrucción Play de Softball Villa Carmen D.N.	420,000.00	NO CONTRATADA								
	Construcción Mini Villa Federación de Balonmano, Santo Domingo Este	762,747.00	NO CONTRATADA								
1	Reparación Cancha Mixta Cub Deportivo Mi Sueño, Urbanización Mis Sueños, Santo Domingo Este	1,753,782.12	ING. JULIO C. MARTINEZ R.	1,753,782.12	350,756.42						
	<b>SUB-TOTAL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE</b>	<b>3,687,069.12</b>		<b>1,753,782.12</b>	<b>350,756.42</b>						
<b>SANTO DOMINGO OESTE</b>											
1	Construcción Play de Baseball y Cancha Mixta La Cuaba, Pedro Brand Santo Domingo Oeste	556,990.00	NO CONTRATADA								
	Reparación Cancha Las Caoba Santo Domingo Oeste	638,026.00	NO CONTRATADA								
1	Remodelación Play Los Americanos, Santo Domingo Oeste	1,317,910.00	NO CONTRATADA								
2	Reparación Cancha Mixta Redención Pantoja Santo Domingo Oeste	709,929.86	NO CONTRATADA								
	<b>SUB-TOTAL SANTO DOMINGO OESTE</b>	<b>3,222,855.86</b>									
<b>PROV. COTUI</b>											
8	Reparación Play de Baseball Las Matas Municipio Fantino	1,072,812.00	ING. MIGUEL A. HERNANDEZ	1,072,812.00	268,203.00						
	<b>SUB-TOTAL PROV. COTUI</b>	<b>1,072,812.00</b>		<b>1,072,812.00</b>	<b>268,203.00</b>						
<b>PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ</b>											
1	Reparación Cancha Mixta Baoba del Piñar Nagua (Contratada)	521,697.00	ING. JOSE ELIAS LANTIGUA	479,022.00		430,200.60					
2	Reparación Cancha Mixta Campo de Aviación, Cabrera (contratada)	455,265.00	ING. ERNESTO MEJIA MAZARA	292,464.00							



<b>EQUIPAMIENTO DE OBRA</b>	33,973,400.00	ABASTESA	33,973,400.00	6,794,680.00						
Adicional Equipamiento de Obra	3,876,560.00	ABASTESA	3,876,560.00	775,312.00						
<b>TOTAL EQUIPAMIENTO</b>	<b>37,849,960.00</b>		<b>37,849,960.00</b>	<b>7,569,992.00</b>	-	-	-	-	-	-
<b>DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO</b>										
Reparación Play de Softball Roberto Pérez, Parte II, Boca Chica	300,976.05	ING. ANGELA DIAZ	300,976.05							
Adicional Reparac. Play softball Roberto Perez	145,009.44		145,009.44							
Const. Area de Taller de Transportación SEDEFIR	267,000.01	ING. DIEGO R. JIMENEZ	267,000.01					146,068.40		
Const. Cancha Mixta Instituto Biblico Central de la Asamblea de Dios	129,685.81	ING. ANASTASIO HERNANDEZ	129,685.81					81,591.18		
Reparación Media Cancha Paraiso Av. Ecológica, Sto. Dgo Este	122,140.72	ING. JOGLI D. SANTANA	122,140.72			76,203.84				
Reparación baños, vestidores hombres y mujeres, Esc. Viniño Muñoz. (Incluye Adicional)	113,916.81	ING. MANUEL RAMOS	113,916.81							
Reparación Cancha Tennis del COJPD, Parte II	715,583.77	ING. DIEGO R. JIMENEZ	715,583.77							
Reparación Club Renacer y Biblioteca, Parte II	95,106.98	ING. NATIVIDAD HERNANDEZ	95,106.98							
Reparación Casa Club Bomberito, Parte II	193,825.41	ING. NATIVIDAD HERNANDEZ	193,825.41							
Construcción Panteón Inmortales y Gloria del Deportes, Sto. Dgo.	1,554,695.40	Cia. Etom -constructora eléctrica, S.A. y/o Ing. Tomas E. Quezada G	1,554,695.40	662,555.99	338,175.47					
Construcción Anexo Pabellón de Lucha Olimpica, COJPD	1,617,974.32	Riostra	1,617,974.32	587,829.90	507,053.36					
Acondicionamiento de las Instalaciones de la Liga Naco, Sto. Dgo. D.N.	1,523,559.64	Ing. Luis Ml. Hernández G	1,523,559.64	896,512.60						
Terminación Gimnasio Club Paraiso, D. N.	4,214,418.75	Riostra	4,214,418.75	841,291.71						
Reparación Cancha Esc. Cristo Rey, D.N	2,725,584.37	Ing. Angel C. Restituyo G.	2,725,584.37	545,116.87	1,671,877.29					
Reparación Verja Oratorio Maria Auxiliadora	1,252,116.03	Ing. Ernesto O. Mejia Mazara	1,252,116.03	665,641.05						
Reparación Club Deportivo y Cult. Leo Gómez,	455,921.05	Ing. Ana M. Marmolejos A.	455,921.05	181,696.56						
Reparación Cancha club Los Caminantes de la Praderas, D. N (Adicional)	280,330.19	NO CONTRATADA								
Pres. Complementario Term. Club. Maria Auxiliadora	2,112,278.21	Ing. German Benjamin Medina	2,070,089.57	414,017.91	1,430,426.33					
Adicional Term. Club M. Auxiliadora	9,390,290.77	Ing. German Benjamin Medina	9,202,499.69	1,840,499.09	4,499,468.95	1,656,730.98				
Adendum Adicional Term Club Maria Auxiliadora	2,300,624.00	Ing. German Benjamin Medina								
Reparación Club Pequeñas Ligas Guillermo Lacrespeaux	6,267,311.12	Ing. Samuel Tejada NO CONTRATADA	6,222,927.42	1,244,585.48	1,778,244.74	2,149,700.62	342,902.68			
Reparación Vivienda Guillermina Candelario	673,640.61	NO CONTRATADA								
Reparación Vivienda Prof. Leo Gómez	695,857.00									
Equipamiento Club Maria Auxiliadora, D. N. (Butacas)	6,164,165.70	SERIARTE	6,131,833.99	1,226,366.79						
Instalacion Cableado Estructurado y Equipos para Trnsmsion Data	6,197,020.89	GRUPO SUMAX	6,078,466.37	1,215,693.03	3,703,463.93					
4 Obras Barrio Seguro (Tripero, Santa Ana, Trinitaria, HJDiaz)	576,425.30	Ing. Natividad Hernández	576,425.30							
<b>TOTAL DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIAS SANTO DOMINGO</b>	<b>50,085,458.35</b>		<b>45,709,756.90</b>	<b>7,327,570.88</b>	<b>16,077,717.34</b>	<b>4,573,879.91</b>	<b>342,902.68</b>	<b>227,659.58</b>	-	-
<b>PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS</b>										
Reparación Cancha Mixta Ingenio Porvenir, San Pedro M. (Incluye Adic.)	360,672.40	ING. GUSTAVO CASTILLO NO CONTRATADA								
Reparación Club Todos Estrellas	1,077,419.00									

	Construcción Multiuso Retiro 23	17,638,813.41	NO CONTRATADA							
	Reparación Vivienda Ángel Mota Brea	1,571,946.33	NO CONTRATADA							
	Reparación y Techado Gradería Play Béisbol, complejo SPM	1,866,792.08	Arq. Martín Jesús	1,866,792.08	1,698,739.93					
	Adcional Repar. Techado Play Softball Complejo SPM	2,564,236.28	Arq. Martín Jesús	2,563,843.28	512,768.65					
	Adendum Const. Club Placer Bonito, SPM	197,065.58	Ing. Gustavo Castillo	197,065.58						
	Construcción Club Ping Pong Placer Bonito, SPM	877,112.30	Ing. Gustavo Castillo	877,112.30	563,725.29					
	Construcción Cancha Mixta Escuela Santa Clara de Asís, SPM	909,970.14	Arq. Francisco Ant. Castillo Rdquez.	909,970.14	853,928.41					
	Reconst. Play Softball Munic. Consuelo, SPM	5,668,425.32	Ing. Mery Atl. Caraballo Espinosa	5,668,425.32	2,703,902.41	2,236,751.23	368,539.01			
	Pintura Verja Perimetral Complejo SPM	689,445.55	Ing- Ramón Roberto Castillo Rdquez	689,445.55	602,401.30					
	Acond. Villa Atletas, SPM	3,667,084.39								
	Const. Techado y Repar. Coliseo Boxeo Pepe Mañen, SPM	8,509,888.34	Ing. Natividad Hernandez	8,418,825.90	1,683,765.18	3,193,290.16	2,187,368.66	926,676.49		
	Reparación Cancha Voleiball Estadio Tetelo Vargas, SPM	765,000.00	Ing. Santiago Rivera	720,063.68	144,012.73	525,545.72				
	Reparación Play Pequeñas Ligas Complejo Deportivo San Pedro de Macoris	2,409,449.55								
	Const. Media Cancha Baloncesto y Juegos Infantiles, SPM (Adicional)	91,644.60 325,336.38	Ing. Juana Benitez	91,644.60 325,336.38						
	Reparación Play Baseball Valerio, S. Pedro M.		ING. DANILO ANT. FELIZ							
	<b>SUBTOTAL PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS</b>	<b>49,190,301.65</b>		<b>22,328,524.81</b>	<b>2,340,546.56</b>	<b>10,141,533.22</b>	<b>4,424,119.89</b>			
	<b>PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ</b>									
	Reparación Cancha Mixta Doña Julia, Cabrera, Nagua	318,970.13	ING FRANCISCO ANT. CASTILLO	318,970.13		217,652.00				
	Reparación Play Dist. Municipal La Entrada, Maria Trinidad S	119,601.80	ING. JOSE ELIAS LANTIAGUA	119,601.80		64,417.32				
	Reparación Play Municipal de Nagua	2,953,882.61	ING. MARCO V. TAVERES M.	2,917,700.17	583,540.03					
	Const. Cancha Municipal Cabrera, Maria T. Sánchez	208,993.83	ARQ. ANGEL CUSTODIO R.	208,993.83		86,727.57				
	Reparación Play La Cruz, Nagua, Maria Trinidad S.	119,591.34 3,721,039.71	ING. PEDRO BDO. SOSA H.	119,591.34		68,188.03				
	<b>SUBTOTAL PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ</b>			<b>3,684,857.27</b>	<b>583,540.03</b>	<b>-</b>	<b>304,379.57</b>	<b>132,605.35</b>		
	<b>PROVINCIA LA VEGA</b>									
	Construcción Graderías de 30 mts Tiroes, Constanza	236,799.85	ING. SGTO. CORONA	236,799.85						
	Adicional Cancha Country club La Vega	146,711.14	ING. GUSTAVO CASTILLO	146,711.14						
	Reparación Play de Softball Acapulco, La Vega	907,066.52	ING. PEDRO BDO. SOSA	907,066.52		598,754.28				
	<b>SUBTOTAL PROVINCIA LA VEGA</b>	<b>1,290,577.51</b>		<b>1,290,577.51</b>		<b>598,754.28</b>				
	<b>PROVINCIA DUARTE</b>									
	Cancha Municipal, Pimentel	712,494.47	ING. LUIS FCO. ROSARIO S	700,456.35	140,091.27					
	Reparación Cancha el Aguacate, Ayunt. Municipal Arenoso, Villa Riva	311,859.21	ING. ERNESTO O MEJIA MAZARA	311,859.21		263,771.35				
	<b>SUBTOTAL PROVINCIA DUARTE</b>	<b>1,024,353.68</b>		<b>1,012,315.56</b>	<b>140,091.27</b>	<b>263,771.35</b>				
	<b>PROVINCIA EL SEIBO</b>									

Reparación Play de Softball y Cancha Mixta Given Amparo,	101,123.08	ING. BILL NESTOR MENDEZ	101,123.08						
Reparación Cancha Mixta Mini Cancha y Play La Gina, El Seibo	480,587.39	ING. LEONARDO DE LA ROSA	480,587.39						
<b>SUB-TOTAL OBRAS PROVINCIA EL SEIBO</b>	<b>581,710.47</b>		<b>581,710.47</b>						
<b>PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA</b>									
Reparación Casa Club San José de Ocoa Complejo Deportivo	237,051.63	ING. ELIS O. TRINIDAD	237,051.63						
<b>SUBTOTAL PROV. SAN JOSE DE OCOA</b>	<b>237,051.63</b>		<b>237,051.63</b>						
<b>PROVINCIA SAMANA</b>									
Terminación Play Don Pedro Messina,	284,809.52	ING. MANUEL J. REYES	284,809.52						
Adicional Term. Play Don Pedro Messina	483,087.67								
Adicional Const Play Santiago Mendez	694,714.69	ARQ. MIRTHA SORIANO	694,714.69						
Const. Play Santiago Méndez, Sánchez Samana	319,424.33	ARQ. MIRTHA SORIANO	319,424.33						
<b>SUBTOTAL PROVINCIA SAMANA</b>	<b>1,782,036.21</b>		<b>1,298,948.54</b>						
<b>PROVINCIA SAN CRISTÓBAL</b>									
Reparación dos canchas Tenis, Polideportivo San Cristóbal	229,502.33	ING. ANA M. CORTOREAL	229,502.33					105,603.73	
Reconst. Play de Baseball Liga Canelo, Cambita, San Cristóbal	763,747.11	ING. MANUEL FCO. LARA	763,747.11						
<b>SUBTOTAL PROV. SAN CRISTÓBAL</b>	<b>993,249.44</b>		<b>993,249.44</b>					<b>105,603.73</b>	
<b>PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ</b>									
Reparación Play Baseball Armando Sosa Leyba, Sgto. Rdguez. ( Incluye Adic.)	152,834.59	ING. FLORENTINO BATISTA	131,218.76						
<b>SUBTOTAL PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ</b>	<b>152,834.59</b>		<b>131,218.76</b>						
<b>PROVINCIA SANTIAGO</b>									
Reparación Play Baseball El Limón, Villa González, Santiago	268,977.37	ARQ. PEDRO R. FERMIN	268,977.37						
Reparación Play de Baseball La Lomita, Villa González	142,295.61	ING. ERVIN A. CABRERA	142,295.61						
<b>SUBTOTAL PROVINCIA SANTIAGO</b>	<b>411,272.98</b>		<b>411,272.98</b>						
<b>TENARES</b>									
Presup. 063-06, Reparación Cancha Mixta en Blanco Arriba Tenares,	501,476.07	ING. ANDRES A. PEÑA	501,476.07						
<b>SUBTOTAL TENEARES</b>	<b>501,476.07</b>		<b>501,476.07</b>						
<b>PROV. HIGUEY</b>									
Terminación Cancha Mixta Laguna de Nisibon La Alt.	229,422.18	Arq. Miguel Adolfo Valdez	229,422.18						
Reconst. Cancha Club San Francisco, La Altigracia	143,274.09	Arq. Miguel Adolfo Valdez	143,274.09						
	<b>372,696.27</b>		<b>372,696.27</b>						
Reconst. Losa p/Cancha Liceo Prof. Juan Bosch	479,989.81	Arq. Miguel Adolfo Valdez	479,989.81						
Reparación Plaza Bejuical, Higuey	516,832.46	Arq. Miguel Adolfo Valdez	516,832.46						
	<b>996,822.27</b>		<b>996,822.27</b>					455,674.93	

Terminación Multiuso Nisibon, La Altagracia	318,843.00	Ing. Amable Montas	312,423.30								
Construcción Cancha Mixta Seminario Los Palitos, La Atl.	1,066,867.89	Ing. Amable Montas	1,058,953.70	211,790.74							
Reparación Verjado Perimetral en áreas entre Multiuso Higüey	1,172,767.81	Ing. Amable Montas	1,141,682.98	228,336.60	617,738.68						
<b>SUBTOTAL PROV. HIGUEY</b>	<b>3,927,997.24</b>		<b>3,882,578.52</b>	<b>440,127.34</b>	<b>1,073,413.61</b>						
<b>PROVINCIA COTUI</b>											
Reparación Play Municipal Cotui Cub. Final	282,138.89	ING. MAGALI ALIFONSO	282,138.89								
Reparación Play Municipal Cotui Adicional	495,177.94	ING. MAGALI ALIFONSO	495,177.94								
Reparación Play de Cevicos, Cotui	408,624.60	ING. MARIA M VILORIA	408,624.00		138,970.61						
<b>SUBTOTAL PROVINCIA COTUI</b>	<b>1,185,941.43</b>		<b>1,185,940.83</b>		<b>138,970.61</b>						
<b>PROVINCIA AZUA</b>											
Play Amiama Gómez, Azua	3,989,897.38	Ing. Gustavo Castillo	3,975,898.71	795,179.74							
Cancha Amiama Gómez	2,996,610.13	Ing. Gustavo Castillo	2,285,202.62	457,040.52							
<b>SUBTOTAL PROV. AZUA</b>	<b>6,986,507.51</b>		<b>6,261,101.33</b>	<b>1,252,220.26</b>							
<b>PROVINCIA DAJABON</b>											
Reparación Play de Dajabon	2,259,366.18	Ing. Luis Valentin Longo	2,185,663.49								
<b>SUBTOTAL PROV. DAJABON</b>	<b>2,259,366.18</b>		<b>2,185,663.49</b>								
<b>PROVINCIA NEYBA</b>											
Terminación Cancha Mixta Jorge Noboa, Neyba	1,073,081.64	Ing. Francisco Ant. Castillo	1,073,081.64								
<b>SUBTOTAL PROVINCIA</b>	<b>1,073,081.64</b>		<b>1,073,081.64</b>								
<b>PROV. BANI</b>											
Construcción Pabellon de Halterofilia, Bani	4,015,942.19	Ing. Luis Ml. Hernandez	3,935,937.60	787,187.52							
Construcción Pabellon de Halterofilia, Bani (Adicional)	964,877.62	Ing. Luis Ml. Hernandez	964,877.62								
<b>SUBTOTAL PORV. BANI</b>	<b>4,980,819.81</b>		<b>4,900,815.22</b>	<b>787,187.52</b>							
<b>PROVINCIA BARAHONA</b>											
Adicional Play Cachon, Bhona	1,696,804.16	ING. JORGE LUIS FELIZ PEÑA	1,696,804.16		1,466,460.39						
<b>SUBTOTAL PORV. BARAHONA</b>	<b>1,696,804.16</b>		<b>1,696,804.16</b>		<b>1,466,460.39</b>						
<b>TOTAL OBRAS INCLUIDAS</b>	<b>169,931,840.26</b>		<b>137,216,905.13</b>	<b>20,441,275.86</b>	<b>28,759,124.56</b>	<b>10,303,875.61</b>	<b>475,508.03</b>	<b>333,263.31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>CUADRE DEL PRESUPUESTO</b>	<b>433,389,381.00</b>		<b>377,469,857.74</b>	<b>63,424,306.87</b>	<b>48,653,239.83</b>	<b>18,350,725.47</b>	<b>3,199,382.20</b>	<b>2,486,515.01</b>	<b>1,964,890.57</b>	<b>2,356,768.79</b>	

CUB. NO. 7	CUB. No. 8	CUB. FINAL	TOTAL PAGADO	NIVEL DE EJECUCION	PENDIENTE DE PAGO
		34,555.00	205,177.85	100.00%	0.00
		55,909.08	55,909.08	100.00%	0.00
			353,615.53	100.00%	56,898.07
		930,486.55	1,480,730.09	100.00%	140,824.67
			294,876.63	40.00%	1,179,506.53
			1,511,515.48	100.00%	200,592.60
			10,252,576.19	40.00%	41,010,304.77
			7,861,415.94	40.00%	31,445,663.78
			10,828,620.84	10.00%	43,314,483.35
			22,607,986.36	95.62%	1,034,885.25
			4,466,591.36	100.00%	1,424,312.64
1,511,779.13	965,511.15		3,562,319.21	95.00%	1,852,772.55
			5,548,318.03	20.00%	22,193,272.13
1,511,779.13	965,511.15	1,020,950.63	69,029,652.59		143,853,516.34
			350,756.42	50.00%	1,403,025.70
			350,756.42		1,403,025.70
			268,203.00	25.00%	804,609.00
			268,203.00		804,609.00
			430,200.60	100.00%	48,821.40
				NO TIENE AVANCE	292,464.00

				NO CONTRATADA	
			132,056.44	100.00%	528,225.00
		966,332.72	1,219,237.68	100.00%	45,287.16
		<b>966,332.72</b>	<b>1,781,494.72</b>		<b>914,797.56</b>
			1,397,848.78	83.43%	277,568.26
			<b>1,397,848.78</b>		<b>277,568.26</b>
		546,420.10	5,646,366.04	100.00%	0.00
		1,671,903.75	4,908,534.18	100.00%	70,093.88
		3,959,968.14	4,949,960.17	100.00%	0.01
		216,159.19	216,159.19	100.00%	2,585.52
		66,593.64	671,037.83	100.00%	0.00
		<b>6,461,044.82</b>	<b>16,392,057.41</b>		<b>72,679.41</b>
		131,100.93	131,100.93	100.00%	0.00
		<b>131,100.93</b>	<b>131,100.93</b>		<b>0.00</b>
					0.00
			297,824.17	40.00%	1,191,296.72
			910,721.31	100.00%	141,500.42
			<b>1,208,545.48</b>		<b>1,332,797.14</b>
			90,366.44	20.00%	361,465.78
			<b>90,366.44</b>		<b>361,465.78</b>
			529,474.98	100.00%	52,992.67
			<b>529,474.98</b>		<b>52,992.67</b>
<b>1,511,779.13</b>	<b>965,511.15</b>	<b>8,579,429.10</b>	<b>91,179,500.75</b>		<b>149,073,451.86</b>

--	--	--	--	--	--

		27,178,720.00	33,973,400.00		-
		3,101,248.00	3,876,560.00	100.00%	-
-		30,279,968.00	37,849,960.00		-
		300,235.63	300,235.63	100.00%	740.42
				100.00%	
			146,068.40	100.00%	120,931.61
			81,591.18	100.00%	48,094.63
		37,273.82	113,477.66	100.00%	8,663.06
				100.00%	113,916.81
				NO TIENE AVANCE	715,583.77
				100.00%	95,106.98
				100.00%	193,825.41
			1,000,731.46	64.37%	553,963.94
			1,094,883.26	64.37%	523,091.06
		554,374.59	1,450,887.19	100.00%	72,672.45
		3,067,665.63	3,908,957.34	92.75%	305,461.41
			2,216,994.16	92.75%	508,590.21
			665,641.05	81.34%	586,474.98
		274,224.49	455,921.05	100.00%	-
					-
			1,844,444.24	89.10%	225,645.33
			7,996,699.02	89.10%	1,205,800.67
				86.90%	
			5,515,433.52	100.00%	707,493.90
					-
					-
			1,226,366.79	40.00%	4,905,467.20
			4,919,156.96	60.00%	1,159,309.41
		576,425.30	576,425.30	100.00%	-
-		4,655,415.61	33,513,914.21		12,050,833.25

		165,013.49	1,863,753.42	100.00%	3,038.66
			512,768.65	40.00%	2,051,074.63
		197,065.58	197,065.58	100.00%	-
		313,387.01	877,112.30	100.00%	-
		56,041.73	909,970.14	100.00%	-
			5,309,192.65	100.00%	359,232.67
		87,044.25	689,445.55	93.66%	-
			-	100.00%	-
			7,991,100.49		427,725.41
			669,558.45	94.92%	50,505.23
			-	92.99%	-
			-	100.00%	91,644.60
		324,584.41	324,584.41	100.00%	751.97
		1,143,136.47	19,344,551.64		2,983,973.17
		101,315.38	318,967.38	100.00%	2.75
			64,417.32	53.86%	55,184.48
		2,222,797.54	2,806,337.57	96.18%	111,362.60
		111,081.12	197,808.69	94.65%	11,185.14
		49,593.97	117,782.00	98.49%	1,809.34
		2,484,788.01	3,505,312.96		179,544.31
				NO TIENE AVANCE	236,799.85
		146,711.14	146,711.14	100.00%	-
			598,754.28	66.01%	308,312.24
		146,711.14	745,465.42		545,112.09
			140,091.27	20.00%	560,365.08
			263,771.35	84.58%	48,087.86
			403,862.62		608,452.94

		96,276.32	96,276.32	95.21%	4,846.76
				NO TIENE AVANCE	480,587.39
			<b>96,276.32</b>		<b>485,434.15</b>
				NO TIENE AVANCE	237,051.63
					<b>237,051.63</b>
		252,234.85	252,234.85	88.56%	32,574.67
			694,714.69	100.00%	694,714.69
		308,374.78	308,374.78	100.00%	11,049.55
		<b>560,609.63</b>	<b>1,255,324.32</b>		<b>738,338.91</b>
			105,603.73	46.01%	123,898.60
				20%	763,747.11
			<b>105,603.73</b>		<b>887,645.71</b>
			131,218.76	100.00%	131,218.76
					<b>131,218.76</b>
			268,977.37	100.00%	268,977.37
			142,295.61	100.00%	142,295.61
					<b>411,272.98</b>
		501,370.94	<b>501,370.94</b>	99.98%	105.13
		<b>501,370.94</b>	<b>501,370.94</b>		105.13
			229,422.18		
					<b>372,696.27</b>
			455,674.93	45.71%	<b>541,147.34</b>

