

SECRETARIA DE ESTADO DE DEPORTES, E
SUBSECRETARIA DE INSTALACIONES
CUADRO GENERAL DE OBRAS

OBRA	MONTO APROBADO	CONTRATISTA	MONTO PENDIENTE PAGO	SITUACION DE LA OBRA
DISTRITO NACIONAL				
Const. Pabellón de Esgrima, COJPD	66,925,984.00	Constructora Leschhorn	35,451,727.68	TIENE CONTRATO
Recosnt. Pabellón Fama, COJPD	38,445,664.00	Constructora Leschhorn	31,925,164.24	TIENE CONTRATO
Reconst. Edificio SEDEFIR	47,368,502.00		47,368,502.00	TIENE CONTRATO
Reparación 4 Play Baseball Parroquia Cristo Rey	2,591,172.00			TERMINADO. MONTO DISPONIBLE
Reconstrucción Club Maria Auxiliadora	4,000,000.00	Ing. German B. Medina / SERVIARTE	3,136,933.46	TIENE CONTRATO
Reparación Cancha Escuela Cristo Rey	2,300,000.00	Ing. Angel Restituyo	2,300,000.00	TIENE CONTRATO. ESTA OBRA TIENE PENDIENTE ADICIONAL
Reparación Colegio Maria Auxiliadora (Oratorio)	586,475.00	Ing. Ernesto Mazara	586,475.00	TIENE CONTRATO
Const. Auditorio Ceremonial, COJPD	43,314,484.00	Constructora Leschhorn	43,314,484.00	TIENE CONTRATO
Construcción Anexo Pabellón Lucha Olímpica	2,100,000.00	RIOSTRA	523,091.06	OBRA TERMINADA PERO TIENE ALGO PENDIENTE DE PAGO
Reconst. Club Deportivo y Cultural Leo Gómez	1,200,000.00			TERMINADO. MONTO DISPONIBLE
Reparación Cancha de Tenis, COJPD	930,258.00	Ing. Diego R. Jiménez	715,583.77	TIENE CONTRATO
Reparación Casa Club Bomberito Parte II	193,826.00	Ing. Natividad Hernández	193,826.00	TIENE CONTRATO
SUB TOTAL DISTRITO NACIONAL L	209,956,365.00		165,515,787.21	
PROV. SAN JOSE DE OCOA				
Reparación Complejo Deportivo San José de Ocoa	7,500,000.00			PARA CONTRATAR

SUBTOTAL PROV. SAN JOSE DE OCOA	7,500,000.00			-
PROV, SAN PEDRO DE MACORIS				
Const. Cancha y Juegos Infantiles, SPM	210,783.00			TERMINADO. MONTO DISPONIBLE
Reparación Cancha Mixta Ing. Provenir, SPM	1,720,612.00	Ing. Gustavo Castillo	1,720,612.00	TIENE CONTRATO. PDTE. ADICIONAL
Repar. Cancha Abierta de Baloncesto Complejo SPM	2,000,000.00			PARA CONTRATAR
Const. Cancha Mixta Santa Clara de Asís, SPM	240,326.00			TERMINADO. MONTO DISPONIBLE
Remodelación Club Deportivo y Cultural Guillermo Lacrespeaux	1,643,825.00			TERMINADO. MONTO DISPONIBLE. ESTA OBRA SALIO EN SAN PEDRO PERO ES DE STO. DOG.
Reconst. Villa de Atletas SPM	10,393,149.00			PARA CONTRATAR
Reparación y Techado Gradería Play Baseball Complejo SPM	2,054,506.00	Arq. Martin Jesus	1,564,477.09	TIENE CONTRATO
Reparación Cancha Voleiball Estadio Tetelo Vargas, SPM	1,434,344.00	Ing. Santiago Rivera	1,434,344.00	TIENE CONTRATO, pdte. Adicional
Const. Multiuso Retiro 23, SPM	35,000,000.00			PARA CONTRATAR
Equipos Educativos y Recreativo	8,000,000.00			PARA CONTRATAR
Terrenos	20,000,000.00			PARA CONTRATAR
Reparación Club Deportivo y Cultural Todos Estrellas, Consuelo, SPM	1,400,644.00			PARA CONTRATAR
Reparación 3 Plays Pequeñas Ligas, Complejo, SPM	3,132,284.00			PARA CONTRATAR
Reparación Play Softball Complejo SPM	3,000,000.00			PARA CONTRATAR
Reparación Pabellón de Gimnasia Complejo SPM	4,500,000.00			PARA CONTRATAR
Reparación de 4 Cancha de Tenis Complejo SM	3,500,000.00			PARA CONTRATAR
Reconst. Coliseo Pepe Mañen, SPM	4,500,000.00	Ing. José Luís Fortunato	437,830.05	TIENE CONTRATO
Reconst. Play Municipio Consuelo, SPM	727,772.00			TERMINADO. MONTO DISPONIBLE

Ampliación Vivienda Angelo Mota, SPM	1,571,946.00	Ing. Samuel Tejada	1,259,641.90	TIENE CONTRATO
SUBTOTAL PROV SAN PEDRO DE MACORIS	105,030,191.00		6,416,905.04	
PROVINCIA LA ROMANA				
Reconstrucción Complejo Deportivo La Romana	20,000,000.00			PARA CONTRATAR
SUBTOTAL PROV. ROMANA	20,000,000.00			
PROVINCIA HIGUEY				
Construcción Cancha Mixta Los Palitos, La Alt.	847,163.00			TERMINADO. MONTO DISPONIBLE
Reparación Multiuso El Naranja, Higuey	384,290.00			TERMINADO. MONTO DISPONIBLE
SUBTOTAL PROV. HIGUEY	1,231,453.00			
PROVINCIA PUERTO PLATA				
Reparación Bajo Techo Gregorio Luperon, Complejo	7,000,000.00			PARA CONTRATAR
Reparación Pabellón Judo Complejo	7,500,000.00			PARA CONTRATAR
Reparación Cancha Abierta Basketball Complejo	2,300,000.00			PARA CONTRATAR
Reparación Cancha Abierta Volleyball, Complejo	2,250,000.00			PARA CONTRATAR
SUBTOTAL PROV. PUERTO PLATA	19,050,000.00			
PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ				
Reparación Play Armando Sosa Leyba	3,100,000.00	Ing. Florentino Batista	3,100,000.00	TIENE CONTRATO. Pdte. Adicional
SUBTOTAL PROV. STGO. RDGUEZ	3,100,000.00		3,100,000.00	
PROVINCIA DAJABON				

Reparación Play Baseball Dajabon	2,841,362.00	Ing. Luis Valentín Longo	2,185,664.00	TIENE CONTRATO
SUBTOTAL PROV. DAJABON	2,841,362.00		2,185,664.00	
CUADRE PRESUP. 2010	368,709,371.00		177,218,356.25	

EDUCACION FISICA Y RECREACION

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

PRESUPUESTO 2010

CUB. NO. 2	CUB. NO. 3	CUB. NO.4	CUB. FINAL	TOTAL PAGADO	NIVEL DE EJECUCION
					55.84%
					43.78%
					99.02%
					100.00%
					37.08%
					92.50%
					81.30%
					10.00%
					64.37%
					100.00%
					0.00%
					100.00%
					100.00%

						100.00%	
						NO INICIADA	
						100.00%	
						100.00%	
						NO CONTRATADA	
						40.00%	
						94.92%	
						NO INICIADA	
						NO INICIADA	
						NO INICIADA	
						NO INICIADA	
						NO INICIADA	
						NO INICIADA	
						NO INICIADA	
						NO INICIADA	
						NO INICIADA	
						94.92%	
						100.00%	

					20.00%		
					NO INICIADA		
					100.00%		
					100.00%		
					NO INICIADA		
					NO INICIADA		
					NO INICIADA		
					NO INICIADA		
					100.00%		

					NO INICIADA		